ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ: NADVOŽNJAK 95+739

МЕСТО: STEPANOVIĆEVO

ИНВЕСТИТОР: CCECC BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ДАН PETAK ДАТУМ 3.11.2023

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура Време

У..... час ..... C° .....(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

OTVARA SE GRAĐEVINSKI DNEVNIK ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI INSTALACIJA OSVETLENJA NADVOŽNJAK U KM 95+739 PRUGE U STEPANOVIĆEVU

INVESTITOR: CCECC BALKAN ZEMUN BATAJNIČKI DRUM 3D10 6g

IZVOĐAČ RADOVA: TELING DOO NOVI SAD KIŠAČKA 64g

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA: VLADIMIR ĐETANOVIĆ DIPL. INŽ. EL

LICENCA 450 B 54507

GRAĐEVINSKA DOZVOLA 351-02-03590/2021-07

NADZORNI ORGAN:

NA DANAŠNJI DAN IZVOĐAČ RADOVA JE UVEDEN U POSAO SA PREUZETOM PROJEKTNOM DOKUMENTACIJOM PROJEKAT ZA IZVOĐENJE A2.5

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

12

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-LUG DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ NADVOŽNJAK 95+739

МЕСТО STEPANOVIĆEVO

ИНВЕСТИТОР ЈП ЕПС

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ДАН PETAK ДАТУМ 7.11.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^00 до 17^00 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	1		2	3	6	JCB 8030

Температура

у 12 час 12 С°

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

Време

SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- GEOMETARSKO OBELEŽAVANJE TRASE KABLOVA I POLOŽAJA STUBOVA JAVNOG OSVETLJENJA
- ČIŠĆENJE PROSTORA SA ODNOŠENJEM VIŠKA ZEMLJE I OTPADA NA DEPONIJU.
- UGRADNJA ANKERA ZA UGRADNJU STUBOVA U KONSTRUKCIJU NADVOŽNJAKA
- POLAGANJE POCINKOVANE TRAKE 25x4 U KONSTRUKCIJI NADVOŽNJAKA U PVC CIJEVI Fi 110.
- POSTAVLJANJE BUŽIRA ZA PROLAZ KABLOVA U CIJEVI 110

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

3

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ: VADIOŽNJAK 95+739

МЕСТО: STEPANOVIĆEVO

ИНВЕСТИТОР: CCEOC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ДАН: SRIJEDA ДАТУМ: 8.11.2023

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2		1	3	6	JCB 8030
						OPEL KOMBO

Температура

у 12 час 21 C°

у ..... час ..... C°

у ..... час ..... C°

Време: SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ISKOPAVANJE STANDARDNOG KABLOVSKOG ROVA DIMENZIJA 0,4 X 0,9 m ZA POLAGANJE KABLOVA.
- ISPORUKA I POLAGANJE U ISKOPAN ROV POCINKOVANE ČELIČNE TRAKE 25x4 mm U POSTEĆI OD SITNE ZEMLJE DEBLJINE 0,1 m
- SPAJANJE POCINKOVANE ČELIČNE TRAKE 25x4 UKRSNIM KOMADIMA TRAKA TRAKA 60x60

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

4

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ NADVOŽNJAK 95+739

МЕСТО STEPANOVIĆEVO

ИНВЕСТИТОР ČEZ ELEKTRODISTRIBUCIJA BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ДАН UTORAK ДАТУМ 14.11.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	1	2	4	9	KAMION SA DOKOM ATEGO 1823

Температура

У 12 час 15 C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- POLAGANJE KABLOVA PP00-A 4X25mm KROZ VEĆ POSTAVLJENE CIJEVI U KONSTRUKCIJI NADVOŽNJAKA
- POSTAVLJANJE I FIKSIRANJE STUBOVA JAVNOG OSVETLJENJA, VEZIVANJE I MONTAŽA SVETILJKI NA STUBOVE JAVNOG OSVETLJENJA
- PROVLAČENJE KABLOVA U STUBOVE JAVNOG OSVETLJENJA I VEZIVANJE UZEMLJENJA NA PODNOŽJA STUBOVA.
- VEZIVANJE KABLOVA NA RP PLOČE STUBOVA

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: TEL-ING DOO NOVI SAD
ОБЈЕКАТ: NADVOŽNJAK 95+739
МЕСТО: STEPANOVIĆEVO

ИНВЕСТИТОР: CCECC
BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ДАН: UTORAK ДАТУМ: 9.04.2024 | 5

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		1	2		3	OPEL KOMBO

Температура: У 12 час 17 C°

Време: SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C° (брзина ветра)

У ..... час ..... C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

PROVJERA SUVIH VEZA. POVEZIVANJE KABLOVA U ORMAR JO.
ISPITIVANJE I MJERENJE OTPORA UZEMLJENJA

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка